

A network graphic consisting of numerous white dots connected by thin white lines, forming a complex web-like structure. The background is a gradient of blue and purple, with some dots appearing to glow.

**EACE**

**APRENDER CONECTADO - PROJETO PILOTO**

19ª Reunião Ordinária do GAPE

30/06/2023

Diretoria de Operações

Junho de 2023

# SUMÁRIO

**PROJETO PILOTO**

**FASE 2 (2.316 Escolas) – Vistoria Técnica (Status)**

**FASE 3 (5.170 Escolas) – Vistoria Técnica (Status)**

# PROJETO PILOTO – Em fase final de conclusão

Município	# Escolas	Rede Externa				Rede Interna			
		Ativadas	Implantação	Desativada e/ou Em reforma	%	Ativadas	Implantação	Desativada e/ou Em reforma	%
Baía da Traição/PB	17	17			100%	17			100%
Berilo/MG	23	23			100%	23			100%
Cavalcante/GO	22	21		1	95%	21		1	95%
Coronel Domingos Soares/PR	15	15			100%	15			100%
Entre Rios/SC	10	10			100%	10			100%
Espigão D'Oeste/RO	22	22			100%	22			100%
Gaúcha do Norte/MT	15	8	7*		53%	12	3**		80%
Pau D'Arco/PA	11	10		1	91%	10		1	91%
Santa Luzia do Itanhhy/SE	21	21			100%	21			100%
Silva Jardim/RJ	21	21			100%	19		2***	90%
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>168</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>95%</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>95%</b>

(\*) Acessos via Satélite, Gaúcha do Norte-MT – equipamentos em processo de desembaraço aduaneiro

(\*\*) Instalações concluídas, aguarda ativação do link

(\*\*\*) Escolas entraram em reforma

## FASE 2 – Vistorias em finalização

UF   Município	Qtde Escolas	Qtde Matrículas	Vistorias realizadas	%	Com Energia (Rede Pública)	Sem Internet	Com Internet velocidade insuficiente*	Com Internet velocidade suficiente*	Com Cobertura Wi-Fi adequada*
<b>AM</b>	<b>968</b>	<b>499.317</b>	<b>962</b>	-	-	-	-	-	
Manaus	745	459.769	745	100%	99%	2%	96%	2%	0%
Manicoré**	162	16.285	156	96%	49%	42%	51%	7%	0%
Tabatinga**	61	23.263	61	100%	100%	29%	71%	0%	0%
<b>PA</b>	<b>1.051</b>	<b>182.519</b>	<b>1.033</b>	-	-	-	-	-	
Afuá**	92	14.154	92	100%	8%	73%	27%	0%	0%
Breves**	252	41.787	251	99%	28%	70%	30%	0%	0%
Portel**	165	23.382	153	93%	42%	72%	28%	0%	0%
Porto de Moz**	100	17.469	100	100%	29%	62%	38%	0%	0%
Santarém	442	85.727	437	99%	72%	24%	67%	9%	0%
<b>PB</b>	<b>297</b>	<b>113.612</b>	<b>297</b>	-	-	-	-	-	
João Pessoa	297	113.612	297	100%	100%	2%	80%	18%	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>2.316***</b>	<b>795.448</b>	<b>2.292</b>	<b>99%</b>	<b>76%</b>	<b>23%</b>	<b>71%</b>	<b>6%</b>	<b>0,6%</b>

(\*) Referência estabelecida pela Portaria Anatel Nº 2347 e premissa deliberada na 16ª Reunião GAPE de 1 Mbps por matrícula (maior turno)

(\*\*) Sede do município não dispõe de backhaul por Fibra

(\*\*\*) Atualização com dados do Censo 2022: Manaus (-1), Manicoré (+1), Tabatinga (+1), Breves (-10), Portel (-2), Porto de Moz (+1), Santarém (+3)

## FASE 3 – Mobilização para Vistorias em andamento

UF	Municípios	Secretarias Municipais		Secretarias Estaduais		Instituições Federais	
		Liberado	Aguarda liberação	Liberado	Aguarda liberação	Liberado	Aguarda liberação
AC	7	3	4	4	3	0	3
AM	13	3	10	13	0	6	0
AP	1	1	0	1	0	N/A	N/A
BA	2	2	0	2	0	0	1
MA	2	2	0	2	0	0	1
PA	16	13	3	16	0	0	3
RR	2	2	0	2	0	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

60%

93%

46%

**Obrigado!**